



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7087

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Neiba

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Presupuesto del Año				Ejecucion Financiera Trimestral			18	19	20
												Original	Modificaciones	Vigente	Adiudicadas	Pagado en el Trimestre	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Adiudicadas	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagos en trimestres por adeudos de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
01				Construcción de Vías de Comunicación y Obras			3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	-700,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
01	0003			CONSTRUCCION ACEROS Y CONTENES BARRIO EL MAQUITO	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-700,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
01	0003			CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIO EL POSO	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
01	0063			ABERTURA DE CALLE PROYECTO NO 1	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
05	0051			CONSTRUCCION DE EQUILIBAR Y ENTRADA	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
08				Construcción Infraestructuras de Salud			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
08	0051			CONSTRUCION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNAP	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	0051			COMPRA DE UNA PORCION DE TERRENO PARA INSTALACION DE VIVERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION DE DE GRUENAS Y REMOSAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	0051			CONTINUACION TERMINACION MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	0051			REMOSAMIENTO VEREDERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7087

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Neyba

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Proyecto	Otra	Código SMLP	Geográfico	Denominación	Participativo	Mobilidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	Pagado en trimestres por años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
							5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.950.000,00	3.650.000,00	0,00	1.006.465,00	1.957.465,00	0,00	1.006.465,00	20-8 + 13-19	7.363.535,00
Total General RDS																				

[Signature]
Lic. María del Carmen Morán
Progresante por



[Signature]
Lic. Miguel Domingo Sierra
Revisado por

[Signature]
Lic. Jose Darío Cepeda Méndez
Aprobado por



1- Contratación de la Obra; 2- Contratación de Obras; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto; 6- Dirección General de Contratación Administrativa