



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NEYBA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
TOTAL DE OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
RENDICION DE CUENTAS PERIODO ENERO-JUNIO


OBRAS POROGRAMADAS	UBICACION	PRESUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS DEL 80%	MENOS DEL 50%	
CONST. DE ACERAS	LAS FILIPINAS	800,000.00	800,000.00	X			TERMINADA
CONST. PLAZA DE LA UVA Y ENTRDA DE NEYBA	EL TANQUE	2,000,000.00	1,000,000.00			X	INICIADA
REHABILITACION DESEGUE PLUVIAL (HOYO DE AMANTINA)	EL TEJAL	800,000.00	800,000.00	X			TERMINADA
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	EL MANGUITO	800,000.00					X
REPARACION DE CANCHA Y CENTRO COMUNAL	CERRO AL MEDIO	2,000,000.00					X
REPARACION DE VIVIENDAS	LA CUABA	800,000.00					X
OBRAS VARIAS ZONA RURAL CAFETALERA	LAS LOMAS DE NEYBA	1,000,000.00					X
TOTALES		8,200,000.00	2,600,000.00				


FIRMA: _____

FECHA: _____

14/06/2019

SELLO: _____





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NEYBA
ANALISIS DE EJECUCION DE OBRAS PPM 2019
PERIODO ENERO-JUNIO 2019

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2019

ESTADO DE SITUACION DE OBRA	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTAS	2	28.50
OBRAS EN PROCESO	1	14.25
OBRAS PENDIENTE	4	57.25
TOTAL	7	100

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PPM2019.

MONTO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RDS	DIFFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RDS	PORCENTAJE DE EJECUCION %
RDS 8,200,000.00	RDS 2,600,000.00	RDS 5,600,000.00	32



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Neyba, Prov. Bahoruco, R.D.

RNC.4-1700027-8



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NEYBA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO OBRAS PPM 2019
PERIODO ENERO-JUNIO 2019

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Hector José Cuevas	Presidente	
Sara Sena Montilla	Secretaria	Sara M. Sena M.
Margarita Chacab P.	Tesorera	Margarita Chacab P.
Nadalin Pérez Pérez	Vocal	Nadalin Pérez
Dorinea Herasme	Vocal	Dorinea Herasme
Jolío Ernesto Novas	Secretario	J. E. N.

