



"Construyendo junto la Ciudad que soñamos"

Despacho del Alcalde

07 de marzo de 2022

Señor
Robinson Silfa
Presidente, Concejo de Regidores
Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Informe de Rendición de Cuenta Final** de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2021.

Atentamente,



Lic. José Darío Cepeda Medina
Alcalde Municipal



*Recibido por
Martina Jis d.
Hora 10:10 am*





"Construyendo junto la Ciudad que soñamos"

Despacho del Alcalde

07 de marzo de 2022

Señores
Miembros del Comité de Seguimiento
Presupuesto Participativo Municipal 2021
Sus Manos

Estimados Señores:

Cortésmente, por medio de la presente le anexamos el **Informe de Rendición de Cuenta Final** de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal 2021.

Atentamente,

Lic. José Darío Cepeda Medina
Alcalde Municipal



*Recibido por
Martina Díaz C.
Hora 10:31 am*





Ayuntamiento Municipal de Neiba
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2021
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
ENERO-DICIEMBRE 2021



RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
	ESTIMADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de Aceras y Contenes. El Maquito	1,500,000.00	902,990.22			X			Estas obras continuaron siendo ejecutadas en el 2022
Construcción de Aceras y Contenes. El Pozo	1,200,000.00	618,000.00			X			
Apertura de Calle Proyecto No 1	1,000,000.00	999,943.96	X					
Construcción de Boulevard Entrada. El Estero	1,500,000.00	1,499,990.92	X					No ejecutada no obstante los recursos de esta obra fueron destinados a los presupuesto de las demás obras por los aumento en los precios de los materiales de construcción
Compra Terreno para Construcción UNAP	1,500,000.00	0.00					X	
TOTAL	6,700,000.00	4,020,925.10	2	0	2	0	1	

Lic. José Darío Cepeda Medina
 Alcalde Municipal
 FIRMA AUTORIZADA

07/03/2022
 FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Neiba

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AÑO 2021

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	2	40
OBRAS EN PROCESO	2	40
OBRAS PENDIENTES	1	20
TOTAL	5	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
6,700,000.00	4,020,925	2,679,074.90	60

Lic. José Darío Cepeda Medina
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN